

Tjekliste for opstart af varmepumper DHP-H, DHP-L og DHP-S

Anlægsdata:	Dato:	Tekniker:	S. O. Nr.:
Anlægsadresse:			

DHP:
Serie nr.:

Beskrivelse	Bemærkninger	Kvittering
Placering:		
Justering på underlaget		<input type="checkbox"/>
Rørinstallation:		
Rørtilslutninger iht. tegning		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Flexslanger		<input type="checkbox"/>
Snavsfilter		<input type="checkbox"/>
Rørisolering		<input type="checkbox"/>
Åbne radiatorventiler	Skal passe til ønsket rumtemperatur	<input type="checkbox"/>
Overstrømningsventil (bypass) installeret	AVDO 15, så langt ude på system som muligt	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Tæthedskontrol	Visuelt	<input type="checkbox"/>
Kuldebærerinstallation:		
Kuldebærertype	Jordslanger, boring osv.	
Påfyldning, antal liter	Brine (vand + frostsikring)	
Tæthedsprøve	Trykprovningsrapport	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Funktionstest sikkerhedsventil		<input type="checkbox"/>
Funktionstest kuldebærerovervågning	F.eks. niveauvagt eller KP1 pressostat	<input type="checkbox"/>
El-installation:		
Sikkerhedsafbryder		<input type="checkbox"/>
Forsikringsstørrelse	6-10 kW = 20A, 12-16 kW = 25A	<input type="checkbox"/>
Placering af udeføler	Nord siden af huset, ikke direkte sollys	<input type="checkbox"/>
Idriftsættelse:		
Udluftning	Kold og varm side	<input type="checkbox"/>
Manuel test af komponenter		<input type="checkbox"/>
Manuel test af forskellige driftssituationer	Brugsvands- og varmeproduktion	<input type="checkbox"/>
Støjkontrol		<input type="checkbox"/>
Funktionstest af sikkerhedsventiler		<input type="checkbox"/>
Funktionstest af blandingsventil		<input type="checkbox"/>
Indregulering af overstrømningsventil		<input type="checkbox"/>
Tilpasning af varmesystemet		<input type="checkbox"/>
Indregulering af styring		
Rum (Fabriksindstilling 20 °C)	Anbefales: 20-22 °C	°C
Drift (Fabriksindstilling AUTO)	Anbefales: AUTO	
Kurve (Fabriksindstilling 40 °C)	Anbefales?	°C
Min. (Fabriksindstilling 10 °C)	Anbefales?	°C
Maks. (Fabriksindstilling 55 °C ved radiator og 45 °C ved gulvvarme)	Anbefales?	°C
Kurve 5 (Fabriksindstilling 0 °C)	Anbefales: 0	°C
Kurve 0 (Fabriksindstilling 0 °C)	Anbefales: 0	°C
Kurve -5 (Fabriksindstilling 0 °C)	Anbefales: 0	°C
Varmestop (Fabriksindstilling 17 °C)	Anbefales:	°C
Kundeinformation:		
Installatør er til stede	Hvis nej så skal han faktureres	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Slutkunde er til stede		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Grundig gennemgang	Manual, sikkerhed, styring, regulering, service	<input type="checkbox"/>

Tjekliste for opstart af varmepumper DHP-H, DHP-L og DHP-S

Evt. fejl og mangler: