

# Tjekliste for opstart af varmepumper DHP-A

|             |                |           |            |
|-------------|----------------|-----------|------------|
| Anlægsdata: | Dato:          | Tekniker: | S. O. Nr.: |
|             | Anlægsadresse: |           |            |

DHP-A :  
Serie nr.:

| Beskrivelse  | Bemærkninger                                    | Kvittering   |
|--|---|--|
| <b>Placering:</b>  |   |  |
| Justering på underlaget  | Udedel og indedel                               | <input type="checkbox"/>                                 |
| Dræning  |   | <input type="checkbox"/>                                 |
| <b>Rørinstallation:</b>  |   |  |
| Rørtilslutninger iht. tegning  |   | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej |
| Flexslanger  |   | <input type="checkbox"/>                                 |
| Snavsfilter  |   | <input type="checkbox"/>                                 |
| Rørisolering   |   | <input type="checkbox"/>                                 |
| Åbne radiatorventiler  | Skal passe til ønsket rumtemperatur             | <input type="checkbox"/>                                 |
| Overstrømningsventil (bypass) installeret                            | AVDO 15, så langt ude på system som muligt      | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej |
| Frostsikret  | Til min. -30 grader med ethylenglykol           | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej |
| Tæthedskontrol   | Visuelt   | <input type="checkbox"/>                                 |
| <b>El-installation:</b>  |   |  |
| Sikkerhedsafbryder   | En til hver (indedel + udedel)                  | <input type="checkbox"/>                                 |
| Forsikringsstørrelse   |   | A  |
| Placering af udeføler  | Nord siden af huset, ikke direkte sollys        | <input type="checkbox"/>                                 |
| <b>Idriftsættelse:</b>   |   |  |
| Udluftning af varm side  |   | <input type="checkbox"/>                                 |
| Manuel test af komponenter   |   | <input type="checkbox"/>                                 |
| Manuel test af forskellige driftsituationer                          | Brugsvands- og varmeproduktion                  | <input type="checkbox"/>                                 |
| Støjkontrol  |   | <input type="checkbox"/>                                 |
| Funktionstest af sikkerhedsventiler                                  |   | <input type="checkbox"/>                                 |
| Funktionstest af blandingsventil                                     |   | <input type="checkbox"/>                                 |
| Indregulering af overstrømningsventil                                |   | <input type="checkbox"/>                                 |
| Tilpasning af varmesystemet  |   | <input type="checkbox"/>                                 |
| <b>Indregulering af styring</b>                                      |   |  |
| Rum (Fabriksindstilling 20 °C)                                       | Anbefales: 20-22 °C                             | °C   |
| Drift (Fabriksindstilling AUTO)                                      | Anbefales: AUTO                                 |  |
| Kurve (Fabriksindstilling 40 °C)                                     |   | °C   |
| Min. (Fabriksindstilling 10 °C)                                      |   | °C   |
| Maks. (Fabriksindstilling 55 °C ved radiator og 45 °C ved gulvvarme) |   | °C   |
| Kurve 5 (Fabriksindstilling 0 °C)                                    | Anbefales: 0                                    | °C   |
| Kurve 0 (Fabriksindstilling 0 °C)                                    | Anbefales: 0                                    | °C   |
| Kurve -5 (Fabriksindstilling 0 °C)                                   | Anbefales: 0                                    | °C   |
| Varmestop (Fabriksindstilling 17 °C)                                 |   | °C   |
| <b>Kundeinformation:</b>   |   |  |
| Installatør er til stede   | Hvis nej så skal han faktureres                 | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej |
| Slutkunde er til stede   |   | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej |
| Grundig gennemgang   | Manual, sikkerhed, styring, regulering, service | <input type="checkbox"/>                                 |

Evt. fejl og mangler: