

Serviceskema varmepumper DHP (H, L, C, A, AX, AQ)

Anlægsdata:	Dato:	Tekniker:	S. O. Nr.:
	Anlægsadresse:		

DHP model:
Serie nr.:

Beskrivelse	Bemærkninger	Kvittering
Kølekredsløb:		
Kølemiddeltype	R407C, R404A, R134a	R
Frostsikringstype	F.eks. Ethylenglykol eller IPA sprit	Glykol/IPA
Frostsikret til	Måles med refractometer	°C
Lavtryk målt	Manometersæt	°C
Sugerørstemperatur	Temperaturmåler	°C
Overhedning = (sugerørstemp. - lavtryk)	$\Delta T = (5-12 \text{ K}^\circ)$, ellers juster termoventil	°K
Kold afgang (brine)	Temperaturmåler	°C
Fordamper $\Delta T = (\text{lavtryk} - \text{kold afgang})$	Max 10 °K	°K
Højtryk målt	Manometersæt	°C
Højtryk afprøvet		<input type="checkbox"/> Bar
Fremløb	Temperaturmåler	°C
Kondensator $\Delta T = (\text{højtryk} - \text{fremløb})$	Max 10 °K	°K
Anlægget konstateret tæt	Hvis nej næste linje	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Utæthed udbedres		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Tæthedsafprøvning af kølekreds		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Kølemiddel påfyldt		Kg
Varmepumpe drift:		
Drift	Auto, Varmepumpe, Tilskud, Varmt Vand	
Rens filtre	Centralvarme og brine	<input type="checkbox"/>
Rum	Før/efter	°C
Kurve	Før/efter	°C
Min.	Før/efter	°C
Maks.	Før/efter	°C
Varmestop	Før/efter	°C
Brugsvands start temperatur	Fabriksindstilling 40 °C, Før/efter	°C
Varmepumpe hysteres	Før/efter	°C
Tilsætning hysteres	Før/efter	°C
Varmepumpe integral A1	Før/efter	°C
Tilskud integral A2	Før/efter	°C
Topvarme interval (legionella)	Før/efter	dage
HGW maks. temperatur	Kun Opti Pro modeller	°C
Slut temperatur ved brugsvand		°C
ΔT mellem fremløb og retur, måles	Ved centralvarme produktion	°K
ΔT mellem kold fremløb og retur (brine), måles	Varmepumpe i drift	°K
Visuel kontrol af utætheder ved anlæg		<input type="checkbox"/>
Visuel kontrol af ekspansionsbeholder	Tegn på tæring	<input type="checkbox"/>
Kontrol af jordslanger	Visuelt	<input type="checkbox"/>
Funktionskontrol af sikkerhedsanordning (brine)	Niveauvagt (pressostat)	<input type="checkbox"/>
Visuel kontrol af udedel (kun A, AX, AQ)		<input type="checkbox"/>
El-supplering testet	Målt	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej

Serviceskema varmepumper DHP (H, L, C, A, AX, AQ)

<u>Varmepumpe aflæsninger:</u>		
Varmepumpe		Timer
Tilsætning 1		Timer
Tilsætning 2		Timer
Tilsætning 3		Timer
Varmt vand		Timer

Bemærkninger: